



Cotas (m.) Boca: -5,60 m. Fondo: -25,75 m. Napa: --- Perforación nº : MBH-04

TORRES y VERCELLI S.R.L.	Comitente : Tec Plata S.A.
	Obra: Dragado canal y círculo de maniobras
	Ubicación: Puerto La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS SOBRE MUESTRAS DE PARED DELGADA

TORRES y VERCELLI S.R.L.				Comitente : TECPLATA S.A. Obra : Estudios Geotécnicos para las Obras de Dragado del canal de aproximación, canal de acceso y círculo de maniobras. Ubicación: Puerto de La Plata. Pcia. de Buenos Aires										
Perforación	Muestra	Profundidad (m.)	Cotas (m.)	Humedad y plasticidad				Tamizado % que pasa			Clasif.	Vane Test		Observaciones
				ω (%)	ω_l (%)	ω_p (%)	I_p (%)	#10	#40	#200	SUCS	Normal	Remoldeado	
MBH-04	T M3	1,50 / 1,95	-7,10 / -7,55	43,1	80,6	43,4	37,2	100	89	77	MH			
MBH-04	T M4	2,50 / 2,95	-8,10 / -8,55	42,9										
MBH-04	T M5	3,50 / 3,95	-9,10 / -9,55	33,7	54,9	33,9	21,0	100	97	93	MH			